

令和元年度 梅の公園梅樹植栽工事等の予定について

1 梅の公園梅樹植栽工事

- ・工 期 令和元年12月13日～令和2年3月18日（予定）
- ・植栽数 高 木 37本
中 木 51本 計 88本

※なお、枝垂れの滝などに植栽を予定していた25本は、台風19号の被害により、予定箇所に植栽できないため、園内に仮植する。

（参考：平成28～令和元年度における植栽状況（予定））

区 分	28年度	29年度	30年度	計	元年度	合計
植栽本数	600	350	274	1,224	88	1,312
枯 損 数		11	28	39	31	70
実 本 数	600	339	246	1,185	1,242	1,242
品 種 数	23	89	27	139	5	144

2 梅の公園施設整備工事

- ・工 期 令和元年9月10日～令和2年3月18日
- ・内 容 アスファルト舗装工 1,518 m²
縁石工 125.5m
ベンチ設置工 31 基
手すり設置工 625.6m
転落防止柵設 209.1m
階段工 5 箇所
サイン設置工 11 基

※R1.11 現在、今後、減量変更の予定あり

3 彼岸花植栽委託

- ・委託期間 令和元年6月11日～令和元年8月9日
- ・目 的 利用シーズンの拡大
- ・植栽箇所 広場から第1休憩所までの東側の斜面 約700 m²
- ・植栽数量 17,500球

4 災害復旧工事

別紙被害箇所について、令和2年3月末を目途に復旧工事を実施する。