

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

第六小学校校舎、友田小学校校舎および屋内運動場ならびに新町中学校校舎および屋内運動場の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。第二小学校校舎危険改築および不適格改築については、平成22年度から平成25年度にわたる4箇年工事となっている。本計画においてはⅢ期工事およびⅣ期工事が該当するが、計画どおり実施することができた。第四小学校屋内運動場危険改築については、2箇年工事となっており、本計画においてはⅠ期工事が該当しており、計画どおり実施することができた。なお、第四小学校屋内運動場の解体に伴い耐震化率は100%となった。

今後は、引き続き第四小学校屋内運動場改築工事を進めるとともに、非構造部材の耐震化について計画していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

第四小学校校舎大規模改造事業(法令等)(第四小学校既存校舎等改修工事)については、交付決定を受けたが、事業費を精査したところ、交付金算定対象における下限額に満たないことから、事業廃止したため、交付金の充当はないものの、市単費で実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

第二小学校太陽光発電等事業については、2か年工事となっており、本計画において計画どおり実施した。
大規模改造事業(校内LAN)については、平成25年度に大雪により第三中学校屋内運動場が倒壊したため、一部事業廃止したものの、平成25年度に第一中学校、第二中学校および第三中学校(校舎のみ)の3校、平成26年度に西中学校、第六中学校、第七中学校、吹上中学校および新町中学校の5校について計画どおり実施した。なお、第三中学校屋内運動場については、復旧に伴い市単費で校内LANを整備した。
吹上中学校大規模改造事業(空調)(特別支援学級空調整備工事)については、計画どおり実施することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

第七小学校、第六中学校については、公共下水道の供用開始に伴い大規模改造事業(法令等)(下水道接続工事)を計画どおり実施した。なお、施設整備計画上の整備区分については②としているが、本事後評価において④に訂正する。

2 事後評価の時期及び方法について

毎年1回、施設整備計画の事業を掲載した「青梅市教育委員会の教育施策の概要」について、教育委員会で事後評価をした後、有識者による意見聴取を実施する。施設整備計画期間終了後、有識者による意見聴取を踏まえて本事後評価を作成するとともに教育委員会ホームページをとおして公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上した事業については、一部廃止した事業を市単費で実施することにより、計画どおりに実施することができた。第四小学校屋内運動場解体により市内小・中学校における構造体の耐震化率が100%となった。また、平成25年度および平成26年度における大規模改造事業(校内LAN)の実施により、市内小・中学校におけるLAN整備が完了した。

今後は、非構造部材の耐震化と併せて青梅市総合長期計画にもとづき図書室等特別教室の空調整備およびトイレ改修の計画的な実施に努めていく。